

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Број: 01-404-15/2017
Датум: 20.08.2018. године
И Р И Г

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Председник општине Ириг, у поступку јавне набавке „Извођење радова на санацији зграде ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига“, доноси:

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци „Извођење радова на санацији зграде ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига“, бр.01-404-15/2017 од 15.11.2017.године закључен између Општине Ириг и „БДМ –градња“ДОО, Београд,ул. Бошка Поповића 2а, Вранић носиоца заједничке понуде групе понуђача:

1. „БДМ –градња“ДОО, Београд,ул. Бошка Поповића 2а, Вранић
2. „Constructor Mil“ДОО, Крушевац, ул. Видовданска 139/11
3. „Металпласт-Павловић“ДОО, Ђуревац, Блаце
4. „Technosector“ДОО, Крагујевац, ул. Краља Александра првог Карађорђевића
5. „Гро статик“ДОО, Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана 13

-Ознака из општег речника набавке:

- 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
- 45262700 – адаптација зграда;
- 45420000 – радови на уградњи столарије;
- 45454000 – радови на реконструкцији;
- 45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електро-мрежни радови
- 45350000 – машинске инсталације

Првобитна вредност уговора је била 95.071.998,40 динара без ПДВ-а.
Измењена вредност уговора ће бити 104.320.503.10 динара без ПДВ-а.

1.Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Наручилац је закључио уговор бр. 01-404-15/2017 од 15.11.2017.године са Извођачем радова: „БДМ –градња“ДОО, Београд, ул. Бошка Поповића 2а, Вранић носиоца заједничке понуде групе понуђача:

1. „БДМ –градња“ДОО, Београд,ул. Бошка Поповића 2а, Вранић
2. „Constructor Mil“ДОО, Крушевац, ул. Видовданска 139/11
3. „Металпласт-Павловић“ДОО, Ђуревац, Блаце
4. „Technosector“ДОО, Крагујевац, ул. Краља Александра првог Карађорђевића
5. „Гро статик“ДОО, Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана 13 за „Извођење радова на реконструкцији и адаптацији родне куће Борислава Михајловића Михиза у Иригу –II фаза”.

Рок за извођење радова по уговору је 150 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.
Рок за извођење радова је продужен анексом уговора бр.01-404-15/2017 од 24.05. 2018.године на 210 календарских дана.

Извођач радова „БДМ –градња“ ДОО, Београд, ул. Бошка Поповића 2а, Вранић је упутио Молбу за анексирање уговора ради одобрење буџета за вишкове и накнадне радове као и продужетка рока за извођење радова од 08.08.2018.године у којој је навео.“

У прилогу Вам достављамо преглед радова који се имају извести до краја пројекта, заједно са прегледом неугворених (тзв. чаршав). Из истог се може видети да би након сравњивања вишкова и мањкова радова, укупна количина уговорних радова, била већа за 4,85%, док је вредност неугворених већа за 4,88% од уговорене вредности, односно укупно увећање би било 9,73%.

Молимо Вас да нам одобрите померање коначног рока за завршетак радова на 30.09.2018.године. За овај продужетак Вас молимо, поред разних фактора који су нас „коштали“ по неколико дана (временски услови, санација штете након упада вандала у објекат...), најпре због обима неугворених радова, као и обима радова у новом објекту, који смо почели да радимо, тек по завршетку школске године и пријемних/матурских испита.“

- Преглед изведених радова на ОШ „Доситеј Обрадовић „ Ириг са неугвореним позицијама од 07.08.2018.године .
- Вршилац стручног надзора на радовима у поступку реализације предметног Уговора о јавној набавци „ГОРЈАН“ ДОО, ул. Цвијићева 40а, Београд је дао сагласност на самом Захеву за анексирање уговора за извођење радова од 08.08.2018.године као и на Преглед изведених радова на ОШ „Доситеј Обрадовић „ Ириг са неугвореним позицијама од 07.08.2018.године .
- Сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе републике Србије од 14.08.2018.године.
- Сагласност наручиоца-Општине Ириг на измену уговора о јавној набавци санација и адаптација објекта ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига са образложењем бр.01-401-17/2017

2. Основ за измену уговора члан 6. Модела уговора из конкурсне документације односно закљученог уговора:

Члан 6. “Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.“

Члан 15. «За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целиности Наручиоца.»

Члан 16. «Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.»

Члан 20. «Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.“

Члан 21. „У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. „



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Стеван Казимировић